



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธัญญา แสงสุวรรณค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๓ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๕	๒๗๘,๖๐๐.๐๐	๒๗๘,๖๐๐.๐๐	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒	โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘	๑๓๖,๒๐๐.๐๐	๑๓๖,๒๐๐.๐๐	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่ถนน คสล.เดิม นานางประทุม เพชรสำโรง ออกไปทางสามแยกที่นายยัง ชาติสำโรง	๑๘๕,๔๖๖.๐๒	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๖.๐๒	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ซอย ๔ (ต่อจากถนน คสล.เดิม ออกไปทางศูนย์ปฏิบัติธรรม)	๗๒,๖๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ตั้งแต่ถนน คสล.เดิม นางราวิน กิ่งสระแก้ว ถึงสามแยกนายเกลี้ยง ขาวสำโรง)	๒๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (ต่อจากถนน คสล. เดิมบ้านนายบุญสม ประถมพรราชา ถึงคลองวังมีด)	๒๕๖,๙๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนางแห่ง ศิริเวช ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปทางฝายน้ำสัน)	๒๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (แยกจากถนน ๓๐๔ ไปทางบ้านนายเดิม หนูน้อย)	๑๐๖,๒๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (ตั้งแต่ทางแยกถนน คสล. เดิม นายประยูร เคนตุ้ ถึงที่ท่ากิน นางสาวชนิดา ชัยโยชน์)	๒๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

นทธีเดช

ลำดับ ที่	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลดำเนินงาน
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายมานะ มีอำนาจ ไปถึงสะพาน)	๒๓๓,๘๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง สัญญาลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (ตั้งแต่สปริงเวย์ไปทางบ้าน อาจารย์พราหมณ์)	๔๙๙,๑๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง สัญญาลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ (จากบ้านนางสาว ถึงบ้าน นายสุริยา)	๒๔๘,๙๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง สัญญาลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายสนิท ถึงบ้านนายสังวน)	๒๔๘,๓๐๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง สัญญาลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) นัทธินันท์

(นางสาวพัทธนันท์ ไชยอ้าย)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจากรวรรณ์ หลีตากิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(เดชา วรรณมร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์

(ลงชื่อ).....

(นายธัญญศ แสงสวรรค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์