



รายงาน แผนการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘



(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลนุพราหมณ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี



งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนุพราหมณ์



รายงานแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางบก ทางระบายน้ำ และการจัดวางระบบผังเมืองให้ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑๐ ซอย ๔	๖๔,๓๐๐	-	๓,๘๐๐	๖๐,๕๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๙ ซอย ๔ (บริเวณที่ทำกินนายณรงค์ศักดิ์)	๑๑๗,๔๐๐	-	๔๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑ ซอย ๔/๕-๑ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางมอตาศรี)	๔๙๐,๗๐๐	-	๒๗,๗๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ ซอย ๔/๓ (บริเวณที่ทำกินนางกำไลแก่นดี)	๒๓๙,๗๐๐	-	๗๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ (บริเวณวัดขุนศรี)	๔๘๓,๕๐๐	-	๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ซอย ๑	๔๘๓,๘๐๐	-	๒๗,๕๐๐	๔๕๖,๓๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายเลย คำตรงใจ)	๑๑๙,๑๐๐	-	๓๐๐	๑๑๘,๘๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (ซอยบ้านนายสำราญ ภาวะ)	๙๔,๗๐๐	-	๕๐๐	๑๑๘,๘๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ (แยกจากถนน ค.ส.ล.ไปทางที่ทำกินนาย เทียะ)	๑๗๓,๕๐๐	-	๕๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ ซอย ๒ (ซอยทุ่งกระทิน)	๔๘๗,๙๐๐	-	๕๐๐	๔๘๗,๔๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ซอย ๒ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมทางถนน ๓๐๔ ไปทางฝายน้ำล้นคลองระเบาะแฝก)	๑๘๔,๘๐๐	-	๕๐๐	๑๘๔,๓๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ซอย ๒ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางฝายน้ำล้นคลองระเบาะแฝก)	๓๑๐,๓๐๐	-	๓๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๗ ซอย ๒/๑ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางสามแยกคลองโปร่ง)	๔๐๑,๗๐๐	-	๗๐๐	๔๐๑,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๙ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมไปทางซอย ๔)	๔๐๓,๐๐๐	-	๕๐๐	๔๐๒,๕๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
๑๕	โครงการ ติดตั้งป้ายซอย	๒๗๒,๒๙๐	-	-	๒๗๑,๘๐๐	๔๙๐๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	กองช่าง
รวม	๑๕ โครงการ	งบประมาณ ๔,๓๒๖,๖๙๐ บาท									

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้าน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีการศึกษา อบรม ดูงาน การประกอบอาชีพ การหารายได้ การตลาด ร้านค้า อุตสาหกรรมครัวเรือน การพาณิชย์ และการลงทุน
แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท										

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคน การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ได้มาตรฐาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการอำนวยความสะดวกทาง การจราจรเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐			√	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘ , เม.ย.๖๘ - พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอบรมให้ความรู้ในการระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานที่ทำงาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐			√	ก.พ.๖๘-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			√	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคน การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ได้มาตรฐาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑๑๖,๖๓๐	-	-	๙๔,๓๓๔.๑๓	๒๒,๒๙๕.๘๗	√			ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๕	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำนําลำพญาธาร	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๖,๖๑๙.๕๐	๒๖๓,๓๘๐.๕๐	๐	√			มี.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
รวม	๕ โครงการ	งบประมาณ ๕๕๖,๖๓๐ บาท									

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนา ด้านส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙๘,๒๒๐	๑,๗๘๐	√			ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐			√	ก.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๗๐,๗๕๐	-	๑๘๙,๔๐๐	๑,๒๗๘,๑๖๔	๓,๑๘๖	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนา ด้านส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๓๔๕,๔๙๐	-	-	๒,๑๕๖,๙๓๐.๗๓	๑๘๘,๕๕๙.๒๗	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๕	ค่าอาหารกลางวัน	๔,๔๗๐,๐๐๐	๒๕๙,๔๐๐	-	๔,๗๐๘,๙๔๐	๒๐,๕๖๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนในตำบลบุพราหมณ์	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√	มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
รวม	๕ โครงการ	งบประมาณ ๘,๕๘๖,๒๔๐ บาท									

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัย และการควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ในท้องถิ่น
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐			√	มี.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้มาลาเรีย	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐			√	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๓๗,๑๑๖	๑๒,๘๘๔	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔.	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๑,๔๗๖	๘,๕๒๓.๒๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
รวม	๔ โครงการ	งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐บาท									

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัย และการสังคมสงเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๔๘๔	๓๒,๕๑๖	√				ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	งบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท										

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคน การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มาตรฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๘	๔๘๒,๘๕๐	-	-	๔๘๒,๘๕๐	๐	√				ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง, งานป้องกัน ฯ
รวม	๑ โครงการ	งบประมาณ ๔๘๒,๘๕๐บาท										

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การศาสนา การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนา ด้านส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบุพราหมณ์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๒๙๖,๔๓๒	๓,๕๖๘	√			ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๙๘,๘๓๐	๑,๑๗๐	√			ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนตำบลบุพราหมณ์	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	√			พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลบุพราหมณ์	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐			√	มิ.ย.๖๘ - ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๕.	โครงการเทศกาลเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๙,๙๔๐	๖๐	√			ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๖.	โครงการสืบสานงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๙,๗๘๐	๒๒๐	√			ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ
๗.	โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐			√	เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๘.	โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณิการาตรี	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ
๙.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา	๒๓๒,๖๔๓	-	-	๒๓๒,๔๐๐	๒๔๓	√			ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
รวม	๙ โครงการ	งบประมาณ ๑,๑๐๒,๖๔๓ บาท									

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู ป่าไม้ ดินน้ำ ลำธาร ที่ดิน และสัตว์ป่า แบบยั่งยืน และการรักษาความสะอาด

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล	๕๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๘๖,๑๖๘	๑๑๓,๘๓๒	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	อบต.บุพราหมณ์
๒.	โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐			√	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	อบต.บุพราหมณ์
รวม	๒ โครงการ	งบประมาณ ๕๐๕,๐๐๐ บาท									

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และการจัดให้มีบริการสาธารณะตามภารกิจถ่ายโอน

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง บุคลากรด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘,๙๓๕	๓๙๑,๐๖๕	๐	√			เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และการจัดให้มีบริการสาธารณะตามภารกิจถ่ายโอน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอชาติ	๑๘,๔๐๐	-	-	๑๘,๔๐๐	๐	√			ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล	๕๕,๐๐๐	-	๔๘,๑๐๐	๖,๙๐๐	๐	√			ม.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔.	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๕,๒๕๘	-	-	๑๕,๒๕๘	๐	√			ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	กองคลัง
รวม	๔ โครงการ	งบประมาณ ๓๘๘,๖๕๘ บาท									

๓.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ/ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (บริการสาธารณะ)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๔ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคน การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ได้มาตรฐาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก	
		งบประมาณ ที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑.	รถสามล้อกระบะบรรทุกอเนกประสงค์	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๘๘,๘๐๐	๓๑,๒๐๐	√			ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	กองช่าง , งานป้องกันฯ
๒	เรือกู้ภัยอลูมิเนียมพร้อมเทรลเลอร์ ลากจูง	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	๐		√		ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	งานป้องกันฯ
รวม	๒ รายการ	งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท										

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

๕.๖ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	รับผิดชอบหลัก	
		งบประมาณ ที่ได้รับ	(+) โอนเพิ่ม	(-) โอนลด	ผูกพัน	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑.	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑๑๘,๐๐๐	-	-	-	๑๑๘,๐๐๐	๐	√			พ.ย.๖๗ - ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	ถังบรรจุขยะมูลฝอย	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	√			พ.ย.๖๗ - ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
รวม	๒ รายการ	งบประมาณ ๕๙๘,๐๐๐ บาท										

**สภาพปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินการตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้**

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการแผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. กำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาที่มีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย

๒. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์